



จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	บรบ.(บค.) ๑๓๓	วันที่	๑๖/๑๑/๖๓
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - นายรุ่งนรินทร์ คุรฐธา		

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านบึง

๑. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๖๖๓ ลว. ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

รายละเอียด

๑.๑ นายรุ่งนรินทร์ คุรฐธา สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๙๐ ม.๑ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประกอบผลิตไม้อัด รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑

โหลดสูงสุด...๕...MW ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟหนองใหญ่ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.

๑.๒ ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ.อยู่แล้วโดย (...-...) ติดตั้ง (...-...) เข้า หม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่...บรบ.(บค.)..... ลว.

๑.๓ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

(...-...) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง (ที่จุด.....) (.....) กฟภ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(-) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง (ที่จุด -) (...-...) กฟภ. (...-...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(/) - ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ จากเดิมขนาด ๕๐ เควีเอ. เป็นขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง และ ขอติดตั้งเพิ่มอีกขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง

(...-...) กฟภ. (/...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

๑.๔ ผู้ใช้ไฟ (...-...) ขอให้ กฟภ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้าง

(.../...) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้าง

๑.๕ ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเองโดยมี นายสรารัฐ พุทธิพัฒน์

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (.../...) สามัญ (...-...) วุฒิ วิศวกรสาขาวิศวกรรม

ไฟฟ้าแรงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน ๓๒๓๙ สฟภ./ วฟภ. -...) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง

๑.๖ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

แผนกแรงส่งภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐%)

๒. แผนกแรงสูงภายใน

๓. แผนกหม้อแปลง (.....) กฟภ. (.../..) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

๔. แผนกแรงสูง (กฟผ. ลงทุน)

1 () ปักเสา คอ.ร.ขนาด เมตร จำนวน..... ต้น นำกลับมาใช้งาน จำนวน - ต้น
พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน..... เส้น ระยะทาง.....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

*

-๓-

*

๕. แผนกแรงต่ำรีดลอน

() รีดลอนเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน ต้น ปีกเสา ตอม่อ คอ.ขนาด.....เมตร
จำนวน.....ต้น พาดสายอลูมิเนียมชนิดหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน เส้น ระยะทาง
ประมาณเมตร (นำกลับมาใช้งาน)

๖. แผนกเครื่องวัด

() ติดตั้งเครื่องวัด (-) แรงสูง (-) แรงต่ำขนาด - แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย - โวลท์ จำนวน - เครื่อง
(ที่จุด -)

(/) เพิ่มขนาดมิเตอร์เดิม ๓๐/๑๐๐ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด (กฟภลงทุน)

ในส่วนของ กฟภ.แยกกบค่าใช้จ่าย ดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ออกสมทบ ๕๐%	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจาก งบลงทุน
แผนกรีดลอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกรีดลอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๒๕๑.๐๐	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกเครื่องวัด	เป็น	๑๔,๓๗๑.๐๐	บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
แผนกรีดลอนเครื่องวัด	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
รวม	เป็นเงิน	๑๔,๖๒๒.๐๐	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(.../...) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

๗. ค่าขยายเขตฯ

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๔๐KVA.x๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๑๑,๐๐๐.๐๐	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ ๕๐%	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายใน(+๓๐%)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงต่ำภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกคาปาซิเตอร์ (.../...) ผู้ใช้ไฟ (.....) กฟภ.ดำเนินการ	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	๑๑,๐๐๐.๐๐	บาท

*
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
-๔-

๘. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง ๑๐ม.)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	๑,๘๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าบริการ Hotline กระเช้า ๒๒-๓๓ เควี	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวม	เป็นเงิน	๑๖,๘๐๐.๐๐	บาท

๙. สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)	เป็นเงิน	๑๑,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (๒)	เป็นเงิน	๑๖,๘๐๐.๐๐	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒๗,๘๐๐.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑,๙๕๖.๐๐	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒๙,๗๕๖.๐๐	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (๔๐๐บาท x ๑๑๐kva)	เป็นเงิน	๔๔,๐๐๐.๐๐	บาท
รวม	เป็นเงิน	๗๓,๗๕๖.๐๐	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๓,๗๕๖.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ

ยกเว้น เครื่องวัด (...-...) แรงสูง (.../...) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

(.../...) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูง และหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างเอง นั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบและทดสอบ แล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่จฟ.(วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย.๒๕๔๖ ส่วนการติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าวัตต์-วาร์ (Watt-Var) ได้เห็นความเหมาะสมให้ กฟอ.บรบ.เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน ๑ แผ่น และหนังสือผู้ใช้ไฟ
มาด้วยแล้ว.

(นายสุพจน์ วัฒนานูโรจน์)

ผ.บ.ค.กฟอ.บ.บ.

16 ก.พ. 2560

ผชน.๙

ผ.บ.บ.,ผ.บ.ท.,ผ.บ.บ.,ผ.บ.ค.,ผ.บ.กส.

ที่ บ.บ.บ.(บ.ค) ๐ ๓ ๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.

(นายวุฒิภูมิ ชาติสุวัฒน์)

ร.ก.ก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.กฟอ.บ.บ.