



จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	บรบ.(บค.) 422	วันที่	26 ต.ค. 2563
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย -บริษัท เหนิงฟง โสม ลิฟวิ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด		

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านบึง ผ่าน รจก.(ท)

1. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001004541 ลว. 14 ต.ค. 2563 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

รายละเอียด

1.1 บริษัท เหนิงฟง โสม ลิฟวิ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ บริเวณบ้านเลขที่158 ม.6 ต.หนองบอนแดงอ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประกอบกิจการ พลาสติก รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 5 โหลดสูงสุด...5....MW ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟบ้านบึง 4 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 9 กม.

1.2 ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟอ.อยู่แล้วโดย (...-...) ติดตั้ง (....-....) เข้า หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด.....-.....เควีเอ. จำนวน....-.....เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่...บรบ.(บค.).....-..... ลว.-.....

1.3 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

(...-...) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด.....-.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง (ที่จุด.....) (....) กฟอ. (....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(-/-) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง (ที่จุด -) (...-...) กฟอ. (...-...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(/ /) -ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ จากเดิมขนาด 800,1000 เควีเอ จำนวน 1,1 เครื่อง และ ขอติดตั้งเพิ่มอีกขนาด 800 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

(...-...) กฟอ. (...-...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

1.4 ผู้ใช้ไฟ (...-...) ขอให้ กฟอ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้าง

(.../...) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้าง

1.5 ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเองโดยมี นายสรารัฐ พุทธิพัฒน์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (/) สามัญ (...-...) วุฒิ วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน3239 สฟก./ วฟก. ...) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง

1.6 ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟอ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

1. วิธีดำเนินการ

1.1 แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน 50%)

() ปีกเสา คอ.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....เมตร
จำนวน.....ต้น พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด 50 ต.มม.จำนวน - เส้น ระยะทางเมตร

1.2 แผนกแรงสูงภายใน

() ปีกเสา คอ. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด.....เมตร
จำนวน.....ต้น พาดสายล่อฟ้า และสายเคเบิลอากาศ SACขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

() ติดตั้งคอน คอ.ต้นแยก () จำนวน - ชุด พร้อมเชื่อมสายให้
(/) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง A - B - C (.....) กฟภ. (.. / ..) ผู้ใช้ไฟ นั้น เป็นผู้จัดหา
อุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเอง

1.3 แผนกหม้อแปลง (.....) กฟภ. (.. / ..) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(.....) ปีกเสา คอ. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....เมตร
จำนวน.....ต้น

(.....) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด.....เควีเอ.
จำนวน.....เครื่อง (จุดที่.....) (.....) กฟภ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(-) ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด เควีเอ.
จำนวน 1 เครื่อง (จุดที่ B,C) (.....) กฟภ. (.. / ...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(.. / ..) เพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ จากเดิม 800,1,000 เควีเอ.
จำนวน 1 ,1 เครื่อง และขอติดตั้งเพิ่มอีกขนาด 800 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (-) กฟภ. (/) ผู้ใช้ไฟ จัดหา
หม้อแปลง รวมขนาดที่ขอเพิ่มจำนวน 800 เควีเอ รวมขนาดทั้งสิ้น 2,600 เควีเอ

(.. / ..) หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองจะต้องส่งให้ กฟภ. (.. / ..) ตรวจสอบ (.. / ..) ทดสอบก่อนนำไป
ติดตั้งใช้งาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบของ กฟภ.

1.4 แผนกแรงสูง (กฟภ ลงทุน)

() ปีกเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน - ต้น ปีกเสา ดอม่อ คอ.ขนาด.....เมตร
จำนวน.....ต้น พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด 50 ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตรระยะทาง
ประมาณ.....เมตร (ส่งคืนคลัง ก.2)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

1.5 แผนกแรงสูงรื้อถอน (กฟภ ลงทุน)

() รื้อถอนเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน.....-..... ต้น ปักเสา ตอม่อ คอ.ขนาด.....-.....เมตร
จำนวน.....-.....ต้น พาดสายอลูมิเนียมชนิดเปลือย (ACSR) ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน-.....เส้น
ระยะทางประมาณ-.....เมตร (ส่งคืนคลัง ก.2)

1.6 แผนกเครื่องวัด

() ติดตั้งเครื่องวัด () แร่งสูง () แร่งต่ำ ระบบ 3 เฟส ประกอบ ซีที ขนาด - แอมป์
จำนวน - ชุด (ที่จุด -)
(.../...) เปลี่ยนขนาด ซีที จากเดิมขนาด 50/5 แอมป์ เป็นขนาด 75/5 แอมป์ (แร่งสูง)
(ของเดิมคืนคลัง)

2. เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ.แยกงบค่าใช้จ่าย ดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกรื้อถอนเครื่องวัด	เป็นเงิน	4,808.00	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกเครื่องวัด	เป็นเงิน	107,735.00	บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
แผนกรื้อถอนเครื่องวัด	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
รวม	เป็นเงิน	112,543.00	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(.../...) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

3. ค่าขยายเขตฯ

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (800 KVA.x100 บาท)	เป็นเงิน	80,000.00	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายใน(+30%)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงต่ำภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกคาปาซิเตอร์ (.../...) ผู้ใช้ไฟ (.....) กฟภ.ดำเนินการ	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	80,000.00	บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

4. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	5,000.00	บาท
ค่าบริการเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
รวม	เป็นเงิน	17,000.00	บาท

5. สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (1)	เป็นเงิน	80,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (2)	เป็นเงิน	17,000.00	บาท
รวม	เป็นเงิน	97,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	6,790.00	บาท
รวม	เป็นเงิน	103,790.00	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (400บาท x 800 kva)	เป็นเงิน	320,000.00	บาท
รวม	เป็นเงิน	423,790.00	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 423,790.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ

ยกเว้น เครื่องวัด (---) แรงสูง (---) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

(---) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูง และหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างเอง นั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบและทดสอบ แล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า 85% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่จฟ.(วส.) 1028 ลว.15 กย.2546 ส่วนการติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าวัตต์-วาร์ (Watt-Var) ได้เห็นควรมอบอำนาจให้ กฟอ.บรบ.เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน 1 แผ่น และหนังสือผู้ใช้ไฟ
มาด้วยแล้ว.



(นายประกิจ ศิริตันหยง)

ผ.บค.กฟอ.บรบ.


26 ต.ค. 2563

ผชน.9

ผ.ปบ.,ผ.บห.,ผ.บป.,ผ.บค.,ผ.กส.

ที่ บรบ.(บค) 422

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.



(นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

26 ต.ค. 2563

รจก.(ท)/(บ)

ผ.

ผ.

รจก./บรบ.

รจก./บรบ.