



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย – บริษัท เดอะ โปสเกรส แอสเซ็ส จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท) *21aw/eq/9/64*

ตามคำร้องขยายเขตที่ 120001112188 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท เดอะ โปสเกรส แอสเซ็ส จำกัด ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เดอะ โปสเกรส แอสเซ็ส จำกัด บริเวณ ม.1 ต.มาบไฟ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยมีผู้ขอใช้ไฟประมาณ...67...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง พัดเตอร์ 9 สถานีบ้านบึง 2 อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟ ประมาณ 7 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....ราย ไฟกำลัง.....ราย โหลดรวมประมาณ.....ก.ว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....

3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...3...เฟส.....22....เควี.ขนาด...160....เควี.เอ. ตั้งที่แท๊ป 3 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ...-...แอมป์ เฟส บี...-...แอมป์ เฟส ซี...-...แอมป์ วัดโวลท์ปลายสาย จุดเริ่มขยายเขต...-...โวลท์ เวลา...-...น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....ก.ว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...200....เมตร

4. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย....ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟลงทุน (02.1)

[/] ปีกเสา คอร.ขนาด...9,12,12.20....เมตร จำนวน...2,4,2....ต้น

[/] รื้อเสา คอร.ขนาด...12....เมตร จำนวน...1....ต้น

[/] รื้อสายเคเบิลอากาศ..SAC...ขนาด...50...ต.มม.จำนวน...3...เส้น ระยะทาง...15...เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC...ขนาด...50...ต.มม.จำนวน...3...เส้น ระยะทาง...96...เมตร

แรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50% (03.1)

[] ปีกเสา คอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น

[] ปีกเสาดอม่คอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น

[] พาดสายเคเบิลอากาศ...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาคอม่อคอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...ต.มม. จำนวน...เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [/] ติดตั้งคอน คอร.กับสามแยก จำนวน...1...ชุด (.../...) พร้อมเชื่อมสายให้

หม้อแปลง

- [] ปีกเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- [] ปีกเสาคอม่อคอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ..3..เฟส 22 เควี.ขนาด..160..เควีเอ.จำนวน...2...เครื่อง (ทรัพย์สิน กฟภ.)

ไฟสาธารณะ (02.2)

- [] ปีกเสา คอร.ขนาดเมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาคอม่อคอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..25...ต.มม.จำนวน..1..เส้น ระยะทาง..695..เมตร
- [/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะชนิด LED ขนาด..150..วัตต์ จำนวน..34..ชุด (ผู้ไฟฟ้าจัดหาอุปกรณ์ และให้ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง)

แรงต่ำภายนอก (02.1)

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด....9.....เมตร จำนวน...45....ต้น
- [] ร้อยถนนเสา คอร.ขนาด...-..เมตร จำนวน...-..ต้น
- [] ร้อยสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด...-..ต.มม.จำนวน...-..เส้น ระยะทาง...-..เมตร
- [] ร้อยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...-..ต.มม.จำนวน...-..เส้น ระยะทาง...-..เมตร
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...95.....ต.มม.จำนวน..4...เส้น ระยะทาง..695..เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...-.....ต.มม.จำนวน...-..เส้น ระยะทาง...-..เมตร

คาปาซิเตอร์

- [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ...-..เฟส...-..โวลท์ ขนาด.....-..โลวาร์ จำนวน...-..ชุด

มิเตอร์

- [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด...15...แอมป์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์....จำนวน...-..เครื่อง.
- [/] ชุดอุปกรณ์ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส 2 สาย จำนวน...2...ชุด

ร้อยถนน

- []

อุปกรณ์ที่ร้อยถนน

- ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
- ทรัพย์สิน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (320KVA.X100)				32,000.00
แรงสูงภายนอก				193,822.89
แรงสูงภายนอก 50%				
แรงสูงภายใน (21,158.92x30%)				27,506.60
หม้อแปลง				521,307.80
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				566,362.06
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์ภายใน(6,644.11x30%)				8,637.34
มิเตอร์				
รื้อถอนแรงสูงภายนอก				2,994.00
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก				
รื้อถอนแรงสูงภายใน(1,232.00x30%)				1,601.60
รื้อถอนไฟสาธารณะ(+30%)				
ไฟสาธารณะ (109,992.21x30%)				126,491.04
ค่าบริการ Hotline กระเช้า 22เควี				20,000.00
เรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบฯ				-5,000.00
รวม				1,495,723.33
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				104,700.63
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				1,600,423.96

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,600,423.96 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก


(.....) งบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
 (.....) งบทำการ จำนวน.....บาท
 (.....) งบลงทุน จำนวน.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน...หม้อแปลง,แรงต่ำภายนอกเป็นของกฟภ. สายดับและโคมส่องสว่าง เป็นของผู้ใช้ไฟ เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.


(นายชนะ วิ่งวอน)

ชม.บค. ปฏิบัติงานแทน ผ.บค.กฟอ.บรบ.
29 ก.ย. 2564

ผ.ปบ.,ผ.บท.,ผ.บป.,ผ.บค.,ผ.กส.

ที่ บรบ.(บค.) 417

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.



(นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ)



รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

29/9/64

FM-CO-19

โทร.038-445013

รจก (ท)/(บ).....

ผ. 
ช.ผ. 
วคก./บรบ. 
ร.พ.ง /พ.จ.ช