



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท พกษา แลนด์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องขยายเขตที่ 120001276035 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท พกษา แลนด์ จำกัด ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท พกษา แลนด์ จำกัด บริเวณโครงการ พกษามหานคร ม.1 ต.คลองกาว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อที่อยู่อาศัยมีผู้ขอใช้ไฟประมาณ...35...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง พัดเตอร์ 4 สถานีบ้านบึง 3 อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟ ประมาณ 7 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....ราย ไฟกำลัง.....ราย โหลดรวมประมาณ.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...3...เฟส...22....เควี.ขนาด...160....เควี.เอ.
ที่ตั้งที่แท๊ป 3 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ...-...แอมป์ เฟส บี...-...แอมป์ เฟส ซี...-...แอมป์ วัดโวลท์ปลายสาย จุดเริ่มขยายเขต...-...โวลท์ เวลา...-...น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...300....เมตร
4. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟลงทุน (02.1)

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด...12,12.20....เมตร จำนวน...5,1...ต้น
- [] ร้อยเสา คอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] ร้อยสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด...-...ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [/] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC...ขนาด...50..ต.มม.จำนวน...3..เส้น ระยะทาง...160...เมตร

แรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50% (03.1)

- [] ปีกเสา คอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] ปีกเสาดอมคอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาคอม่อคอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด....ต.มม. จำนวน....เส้น ระยะทาง.....เมตร

หม้อแปลง

- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ..3..เฟส 22 เควี.ขนาด..160..เควีเอ.จำนวน...1...เครื่อง
(ทรัพย์สิน กฟภ.)

ไฟสาธารณะ (02.2)

- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..25...ต.มม.จำนวน..1..เส้น ระยะทาง..375..เมตร
- [/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะชนิด ฟลูออเรสเซนต์ขนาด..2x36..วัตต์ จำนวน..10..ชุด
(ผู้ใช้ไฟจัดอุปกรณ์และให้ กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง)

แรงต่ำภายนอก (02.1)

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด....9.....เมตร จำนวน...14....ต้น
- [] ร้อยออนเสาคอร.ขนาด...-..เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] ร้อยสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด...-..ต.มม.จำนวน...-..เส้น ระยะทาง...-..เมตร
- [] ร้อยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...-..ต.มม.จำนวน...-..เส้น ระยะทาง...-..เมตร
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...95.....ต.มม.จำนวน..4...เส้น ระยะทาง..375..เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...-.....ต.มม.จำนวน...-..เส้น ระยะทาง...-..เมตร

คาปาซิเตอร์

- [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ...-..เฟส...-...โวลท์ ขนาด.....-...โลวาร์ จำนวน...-.....ชุด

มิเตอร์

- [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด...-...แอมป์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์...จำนวน...-...เครื่อง.
- [/] ชุดอุปกรณ์ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส 2 สาย จำนวน...3...ชุด

ร้อยออน

- []

อุปกรณ์ที่ร้อยออน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
ทรัพย์สิน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (160KVA.X100)				16,000.00
แรงสูงภายนอก				208,445.30
แรงสูงภายนอก 50%				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลง				259,059.15
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				275,823.93
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์ภายใน(4,176.26x30%)				5,429.14
มิเตอร์				
รีดออนแรงสูงภายนอก				
รีดออนแรงต่ำภายนอก				
รีดออนหม้อแปลงภายนอก				
ไฟสาธารณะ (74,705.56+30%)				97,117.23
ค่าบริการ Hotline กระเช้า 22เควี				10,000.00
เรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบฯ				-5,000.00
รวม				866,874.75
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				60,681.23
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				927,555.98

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 927,555.98 บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์)กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ.ให้เบิกจ่ายจาก

(.....)

งบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท

(.....)

งบทำการ จำนวน.....บาท

(.....แรงต่ำ,แรงสูง.....)*


งบลงทุน จำนวน.....305,311.49.....บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน...หม้อแปลง,แรงต่ำภายนอกเป็นของกฟภ, สายดับและโคมส่องสว่างเป็น
ของผู้ใช้ไฟ ,เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.


(นายชนะ วิ่งวอน)


ชผ.บค. รักษาการแทน หผ.บค.

18 มิ.ย. 2566

หผ.ปบ.,หผ.บห.,หผ.บป.,หผ.บค.,หผ.กส.

ที่ บบบ.(บค.) 129

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.



(นายวรพจน์ พฤกษชาติ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงาน แทน ผจก.กฟอ.บบบ.

18 มิ.ย. 2566

FM-CO-19

โทร.038-445013

รจก.(ท)/(บ).....

ชผ.

ชผ.

รจก./นบช.

พชง./พบช.