



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.	ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย- บริษัท ซูเปอร์ดี มัลติมีเดีย(ประเทศไทย) จำกัด	

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท)

1. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001345477 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และติดตั้งหม้อแปลง นั้น

รายละเอียด

1.1 บริษัท ซูเปอร์ดี มัลติมีเดีย(ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณบ้านเลขที่ 989 ม.2 ต.เขาชกอ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ประกอบกิจการ...บ้านพักสวัสดิการพนักงาน..รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่..3..โหลตสูงสุด..4..MW ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ หนองใหญ่ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ..15..กม.

1.2 ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้วโดย (....) ติดตั้ง (....) เข้า หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์ ขนาด...-...เควีเอ. ติดตั้งตามสัญญาที่.....-.....

1.3 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

(...)- ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด...-...เควีเอ. จำนวน...-...เครื่อง (ที่จุด...-...) (....) กฟภ. (....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(...)- ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด...1500...เควีเอ. จำนวน..1..เครื่อง (ที่จุด...P31...) (....) กฟภ. (....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(...)- ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-416/230 โวลท์ ขนาด...-...เควีเอ. จำนวน...-...เครื่อง (ที่จุด...-...) (....) กฟภ. (....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

1.4 ผู้ใช้ไฟ (....) ขอให้ กฟภ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้าง

(...-...) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างเอง

1.5 ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเองโดยมีนายสรารุท พุทธิพัฒน์.....

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (....) สามัญ (....) วุฒิ วิศวกรรมศาสตรวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน..สพก..3239../วพก.) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง

1.6 ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

2.วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน100%)

(.../...) ปีกเสา คอร. ขนาด...12.20...เมตร จำนวน...4..ต้น

(.../...) พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...185..ต.มม.จำนวน...3...เส้น ระยะทาง...115...เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ดำเนินการขยายเขตในส่วนที่ไม่เกิน 140 เมตรแรกฟรี)

(.../...) ปีกเสา คอร. ขนาด...12.20...เมตร จำนวน...4..ต้น

(.../...) พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...185..ต.มม.จำนวน...3...เส้น ระยะทาง...140...เมตร

2.3 แผนกแรงสูงภายนอก (ในส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ.และผู้ใช้ไฟสมทบฝ่ายละ 50%)

(.../...) ปีกเสา คอร. ขนาด...12.20...เมตร จำนวน...18..ต้น

(.../...) พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...185..ต.มม.จำนวน...3...เส้น ระยะทาง...580...เมตร

2.4 แผนกแรงสูงภายใน (ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

(.../...) ย้ายเสา คอร. ขนาด...12.20...เมตร จำนวน...1..ต้น (นำกลับมาใช้)

(.../...) ปีกเสา คอร. ขนาด...12.20...เมตร จำนวน...1..ต้น

(.../...) ร้อยถอนสายเคเบิลอากาศ ขนาด...50..ต.มม. จำนวน...3...เส้น ระยะทาง...15...เมตร(นำกลับมาใช้)

(.../...) พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...50...ต.มม. จำนวน...3...เส้น ระยะทาง...15...เมตร

(.../...) ติดตั้งคอน คอร.กับสามแยก จำนวน...2..ชุด (.../...) พร้อมเชื่อมสายให้

(.../...) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง...P6-P7,P30-P31...(.-...) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์

และดำเนินการติดตั้งเอง

2.5 แผนกหม้อแปลงภายใน (...-...) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(...-...) ปีกเสา คอร. ขนาด...-...เมตร จำนวน...-.....ต้น ปีกเสาดอม้อคอร.ขนาด...-...เมตรจำนวน...-.....ต้น

(...-...) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด.....-.....เควีเอ.จำนวน...-...เครื่อง

(จุดที่...-...) (...-...) กฟภ. (...-...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(./...) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด...1500...เควีเอ. จำนวน...1..

เครื่อง (ที่จุด...P31...) (...-...) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(...-...) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ เดิม...-...เควีเอ. จำนวน...-.. เครื่อง
เพิ่มอีก ขนาด...-...เควีเอ. จำนวน...-..เครื่อง รวมทั้งสิ้น ขนาด...-...เควีเอ.(ที่จุด...-...) (...-...)กฟภ.(.../...) ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง

(.../...) หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหามาเองจะต้องส่งให้ กฟภ. (.../...) ตรวจสอบ (.../...) ทดสอบก่อนนำไป

ติดตั้งใช้งาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

2.6 แผนกคาปาซิเตอร์ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ 1,3 เฟส 400/230 โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์
จำนวน.....-.....เครื่อง (.../..) ผู้ใช้ไฟขอจัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งเอง (...-..) กฟภ.จัดหาอุปกรณ์ และ
ดำเนินการติดตั้งให้

2.7 แผนกเครื่องวัด

(.../..) ติดตั้งเครื่องวัด (.../..) แรงสูง (...-..) แรงต่ำ ระบบ 3 เฟส ประกอบซีที ขนาด 50/5 แอมป์
จำนวน...2...ชุด (ที่จุด...B...)

(.../..) ย้ายเครื่องวัด(.../...)แรงสูง ระบบ 3 เฟส ประกอบซีที ขนาด 30/5 แอมป์ จำนวน...2...ชุด (จากจุด
P1 ไป P6)

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ.แยกกงบค่าใช้จ่าย ดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	238,531.94	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	399,424.68	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกเครื่องวัด	เป็นเงิน	137,243.00	บาท	เบิกจากงบสำรอง
แผนกรื้อถอนเครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	5,415.00	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
	รวมเป็นเงิน	780,614.62	บาท	

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(.../..) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (...-...) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

1. ค่าขยายเขตฯ

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (1500kVAx100บาท)	เป็นเงิน	150,000.00	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	193,656.85	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%	เป็นเงิน	399,424.67	บาท
แผนกแรงสูงภายใน (105,501.76+30%)	เป็นเงิน	137,152.29	บาท
แผนกรื้อถอนแรงสูงภายใน (6,689.00+30%)	เป็นเงิน	8,695.70	บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกคาปาซิเตอร์ (.../..) ผู้ใช้ไฟ (.....) กฟภ.ดำเนินการ	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	888,929.51	บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

2. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง...80...ม.)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	20,000.00	บาท
ค่าบริการ Hotline กระเช้า 22 เควี	เป็นเงิน	66,449.96	บาท
ค่าแรงย้ายและติดตั้งมิเตอร์ HT.	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
รวม	เป็นเงิน	90,449.96	บาท

3. สรุปค่าใช้จ่าย


ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (1)	เป็นเงิน	888,929.51	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (2)	เป็นเงิน	90,449.96	บาท
รวม	เป็นเงิน	979,379.47	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	68,556.56	บาท
รวม	เป็นเงิน	1,047,936.03	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ(1500kVAx400บาท)	เป็นเงิน	600,000.00	บาท
รวม	เป็นเงิน	1,647,936.03	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน...1,647,936.03...บาท(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทสามสตางค์)ยกเว้น เครื่องวัด (.../...) แรงสูง (...-...) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

(.../...) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูง และหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างเอง นั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบและทดสอบ แล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า 85% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่จฟ.(วส.) 1028 ลว.15 กย.2546 ส่วนการติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าวัตต์-วาร์ (Watt-Var) ได้เห็นควรมอบอำนาจให้ กฟอ.บรบ.เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน 1 แผ่น และหนังสือผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว.



(นายชนะ วิ่งวอน)

ชม.บค. รักษาการแทน ชม.บค.กฟอ.บรบ.

หม.ปบ.,หม.บห.,หม.บป.,หม.บค.,หม.กส.

ที่ บรบ.(บค.) 416

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.


(นายสัมพันธ์ เมฆทัพบ)

ผจก.กฟอ.บรบ.

17 ต.ค. 2566

- 6 ต.ค. 2566

รจก.(ท)/(บ).....

หม.

ชม.

วคก./นบช.

พรง./พบช.