



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด	ถึง	ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	22 ก.ค. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายสมเกียรติ เลิศฤทธิวิริยะกุล		
อ้างอิง	คำร้องที่ 120000437585	ลว.	06 กรกฎาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมเกียรติ เลิศฤทธิวิริยะกุล บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล ตาสีห์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 40 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 25 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 40 ราย ไฟกำลัง ... ราย โหลดรวมประมาณ 45.3 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9,12 เมตร จำนวน 1,10 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 520 เมตร
☐
- แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐
- หม้อแปลง ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐
- แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐
- แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 160 เมตร
☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 90 เมตร
☐
- คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด
- มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด
- รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ซื้อไฟ จำนวน 561,836.09 บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกบาทเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอณุมติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนทัต กฤตธนาพานิช)
รชก.(ท) รักษาการแทน ผอ.กฟอ.ปด.
23 ก.ค. 2558