



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค.กฟอ.ปลด.	ถึง	กฟอ.ปลด.
เลขที่		วันที่	14 ก.ย. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.ปลวกแดง(ไฟถนนแยกลุงอ้อย-เนินกระบก จุดที่ 4)		
อ้างอิง	หนังสือที่ รย 75503/1380 ตว. 19 สิงหาคม 2558		

เรียน ผจก.PEA.ปลด. ผ่าน ชกค.(ท) PEA.ปลด.

ตาม หนังสือ ที่อ้างอิง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ปลวกแดง(ไฟถนนแยกลุงอ้อย-เนินกระบก บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ ไฟถนนแยกลุงอ้อย-เนินกระบก จุดที่ 4 มีผู้ใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 20 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

.....
.....
.....

3.
.....
.....
.....
.....

4. ผู้ยืนยันคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน 1 ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตรบบจำหน่าย

อบต.ปลวกแดง(ไฟถนนแยกทุ่งอ้อย-เนินกระบก จุดที่ 4)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				39,835.27
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	1,827.00			
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าสอทไลน์				15,183.40
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
ค่าไวซ์คัน				
รวมเป็นเงิน	1,827.00	0.00	0.00	58,018.67
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			4,061.31
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			62,079.98

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 62,079.98 บาท (หกหมื่นสองพันเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 1,827.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
ผ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2420/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)
ชก.(ท) รักษาการแทน ผอ.กฟภ.ปลด.
14 ก.ย. 2558