



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นางสาวพิมพ์พรรณ วงศ์กฤษณ์

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000614560 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวพิมพ์พรรณ วงศ์กฤษณ์ บ้านเลขที่ 506 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ อพาร์ทเมนต์ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 200 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 คัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 , 12 เมตร จำนวน 2 , 4 คัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 70 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง 1 ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชกขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 400 /5 แอมป์
- จำนวน 3 ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตรบบจำหน่าย นางสาวพิมพ์พรรณ วงศ์กฤษณ์

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			69,405.79	69,405.79
แรงสูงภายใน				111,117.29
หม้อแปลงภายใน				120,372.80
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	16,011.00			
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าขอลาไลน์				15,056.86
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				25,000.00
รวมเป็นเงิน	16,011.00	0.00	69,405.79	340,952.74
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				23,866.69
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				364,819.43

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 364,819.43 บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 16,011.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 69,405.79 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ. ค่า และ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมอว
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 567/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอรุณ สุขสว่าง
ผจก.กฟอ.ปหลวงแดง