



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.ปลวกแดง(ไฟถนนสายวังตาผินจุดที่ 5)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000614454 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ปลวกแดง(ไฟถนนสายวังตาผินจุดที่ 5) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ไฟถนนสายวังตาผิน จุดที่ 4 มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 20 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน			
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน			
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ค.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร			
	☐							
แรงสูงภายนอก	☒	ปักเสา คอ. ขนาด	12.20	เมตร	จำนวน	1	คัน	
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ค.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.		เมตร	
	☐							
หม้อแปลงภายใน	☐	ปักเสา คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง	ชุด	
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน	
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	1	เฟส 22 เควี. ขนาด	30	เควีเอ. จำนวน	1	เครื่อง
	☐							
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสา คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ค.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.		เมตร	
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด		วัตต์	จำนวน	ชุด	จัดหาอุปกรณ์	
	☐							
แรงต่ำภายนอก	☐	ปักเสา คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน	
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ค.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.		เมตร	
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด	ค.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.		เมตร	
	☐							
คาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส	โวลท์	ขนาด		กิโลวาร์	
		จำนวน		ชุด				
มิเตอร์	☒	ติดตั้งมิเตอร์	30(100)	แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด		/5 แอมป์	
		จำนวน	1	ชุด				
รีดลอน	☐	หม้อแปลงระบบ	เฟส	ขนาด	เควีเอ	จำนวน	เครื่อง	


เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.ปลวกแดง(ไฟถนนสายวังตาผินจุดที่ 5)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				19,531.71
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				40,938.71
แรงต่ำภายใน				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	1,827.00			
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าฮอทไลน์				15,482.30
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
รวมเป็นเงิน	1,827.00	0.00	0.00	78,952.72
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			5,526.69
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			84,479.41


เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 84,479.41 บาท (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) กำหนดอัตรา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 1,827.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


นายไพศาล ธรรมชาติ
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๖๐๐ /๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายพงษ์ สุขสว่าง)
ผจก.กฟอ.ปลวกแดง