



จาก ผบค. PEA. ปลด
เลขที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายถาวร พุดชวา

ถึง ผบค. PEA. ปลด.
วันที่ 16 มิ.ย. 2560

เรียน ผบค. PEA. ปลด. ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลด. แดง

ตามคำร้อง 120000590021 ลว. 7 พฤศจิกายน 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายถาวร พุดชวา บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 2 ถนน — ตำบล คาสีห์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 18 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 35 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 18 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 20.3 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 7 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 80 เมตร
- ☐ _____

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
- จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รีดออน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

