



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 1-7 ก.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท เซ็นทรัลเฟรชมาร์เก็ต จำกัด
อ้างถึง คำร้องที่ 120000541722 ลว. 14 มิถุนายน 2559

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เซ็นทรัลเฟรชมาร์เก็ต จำกัด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 6
ถนน _____ ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ราชบุรี
ขอใช้เพื่อ มินิมาร์ท มีผู้ใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลด.1
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
- จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
- จำนวน 3 ชุด

รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เซ็นทรัลเฟรมิลี มาร์ท จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				51,722.09
หม้อแปลงภายใน				241,284.14
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	16,859.00			
ค่าต่อไฟ				7,500.00
ค่าตรวจสอบอุปกรณ์				3,000.00
ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน				2,000.00
สอทไลน์				15,446.50
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				0.00
รวมเป็นเงิน	16,859.00	0.00	0.00	330,952.73
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			23,166.69
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			354,119.42

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 354,119.42 บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ
สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 16,859.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1614 / 2554
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายธนเชษฐ์ กฤตธนาพันธ์
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.