



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปตค.

ถึง กฟอ.ปลด.

เลขที่

วันที่

ଶ୍ରୀ ୦ ପ୍ର.ପ. ୧୬୩

702

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสด.-

อบต.แม่ น้ำ กู้ (ซอยบ้าน ป่า พุด)

เรียน ผอ.กฟอ.ปตด. ผ่าน รก. (ท) กฟอ.ปตด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000654402 ลว. 26 มิถุนายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้ขายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.แม่ น้ำคู่ (ซอยบ้านป่าพล) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1

๑. ผู้เขียนชื่อ..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... ระยอง
ถนน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ขอใช้เพื่อ ให้กับราษฎรที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ 15 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟฟ้าจาก

ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มานำ

อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 15 ราย ไฟกำลัง 17.25 กว.

รายละเอียดปลีกย่อย

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 20 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50AW ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 550 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนสายกลางขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.แม่น้ำกุ่ม(ซอยบ้านป่าพุด)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			64,895.30
แรงต่ำ			188,511.73
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทโตนี			15,420.30
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			3,000.00
ไฟสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	271,827.33
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		19,027.91
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		290,855.24

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 290,855.24 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.ปศ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณ โทลคเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (30 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมอวด
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./691/2566

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศิริพร

(นายสุรพงษ์ เครือวัช)

รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ปลวกแดง

๓๑ ๐ มี.ย. ๒๕๖๖