



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสด. ถึง กฟอ.ปสด.
เลขที่ _____ วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสด.- บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด(ไฟถนน G6)

เรียน ผจก.กฟอ.ปสด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000637713 ลว. 3 พฤษภาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด(ไฟถนน G6) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4 ถนน _____ ตำบล _____ พนาธิคม อำเภอ _____ นิคมพัฒนา จังหวัด _____ ระยะของ
ขอใช้เพื่อ ไฟถนน G6 มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 3 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อมตะซิตี้
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 20 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ด.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐					
แรงสูงภายนอก	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ด.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐					
หม้อแปลงภายใน	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง	ชุด
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30	เควีเอ.	จำนวน 1	เครื่อง	
	☐					
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☒	พาดด้วยสายขนาด 50 AW	ด.มม.	จำนวน 2	สาย ระยะทาง. 760	เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด	วัตต์	จำนวน	ชุด	จัดหาอุปกรณ์
	☐					
แรงต่ำภายนอก	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ด.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด	ด.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐					
กาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส	โวลท์	ขนาด	กิโลวาร์
		จำนวน	ชุด			
มิเตอร์	☒	ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ	ขนาด	/5 แอมป์	
		จำนวน 1	ชุด			
รีล่อน	☐	หม้อแปลงระบบ	เฟส	ขนาด	เควีเอ	จำนวน
					เครื่อง	

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด(ไฟถนน G6)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				82,446.37
แรงต่ำภายใน				111,107.26
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	1,827.00			
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าขอทไลน์				15,688.20
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
รวมเป็นเงิน	1,827.00	0.00	0.00	212,241.83
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			14,856.93
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			227,098.76

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 227,098.76 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 1,827.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง ค่า และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด-บค./1478/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ:ปลมณฑล

E ๖ ม.ย. ๒๕๖๐