



จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๕๘ ธ.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายอรรถพล บุตรนามดี

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลด. แดง

ตามคำร้อง 120000638574 ตว. 5 พฤษภาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายอรรถพล บุตรนามดี บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 1
ถนน _____ ตำบล ปลด. แดง อำเภอ ปลด. แดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ก่อสร้าง มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 1 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลด. แดง 1
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 15 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 9.12 เมตร จำนวน 2.5 ต้น
☐ บั๊กเสาคอมมู คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 160 เมตร
☐ _____
- แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ บั๊กเสาคอมมู คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____
- หม้อแปลง ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบบ่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บั๊กเสาคอมมู คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____
- แรงต่ำภายใน ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____
- แรงต่ำภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ บั๊กเสาคอมมู คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____
- คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด
- มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด
- รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายอรรถพล บุตรนามดี

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			85,249.13
หม้อแปลง			82,716.38
แรงต่ำ			9,258.85
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			3,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			
ค่าแรงขอทไลน์			15,048.86
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	195,273.22
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		13,669.13
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		208,942.35

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 208,942.35 บาท (สองแสนแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (30 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บล./1914 / 2560

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ. 2560

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลด.