



จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายอานันต์ สายมาษา

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000688154 ลว. 5 ตุลาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตรบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายอานัส สายมาชา บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 3
ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ อาคารพาณิชย์ มีผู้ใช้ไฟ 9 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 9 ราย ไฟกำลัง ๑๐๐ วัตต์ ราย โหลดรวมประมาณ 29.3 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายอานัส สายมาษา

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			123,832.14
แรงต่ำ			71,292.15
รีดลอนแรงสูง			
รีดลอนหม้อแปลง			
รีดลอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			5,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			
ค่าแรงฮอทไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	210,124.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		14,708.70
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		224,832.99

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 224,832.99 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด....แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือ โครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควี.เอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3086/2560

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลดกแดง