



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- น.ส.อำภัพันธ์ แซ่โจ้ว

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000753126 ลว. 13 มิถุนายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.อำภัพันธ์ แซ่โจ้ว บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล คาสีทรี อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 22 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบ่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 30 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 20 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 35.3 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายนอก</u>	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>แรงสูงภายใน</u>	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>หม้อแปลง</u>	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายใน</u>	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 คัน
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 10 เมตร
	☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
	☐ _____
<u>ไฟสาธารณะ</u>	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>มิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
	จำนวน _____ ชุด
<u>รื้อถอน</u>	☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

น.ส.อำภัพันธ์ แซ่โจ้ว

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			44,496.00
แรงต่ำ			69,563.51
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			4,311.00
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			6,000.00
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงขอทไลน์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	124,370.51
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		8,705.94
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		133,076.45

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 133,076.45 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นับให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1571/2561

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รัชชการแทน มจก.กฟอ.ปตด.

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑