



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด(ถนนสาย G6/1 ส่วนขยายเพิ่ม)

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000752966 ลว. 13 มิถุนายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด(ถนนสาย G6/1 ส่วนขยายที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ รongรับลูกค้าของนิคม มีผู้ใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 5 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อมตะซิตี 2 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 3 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ กว. รายละเอียดไฟกำลัง
- 3.
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 3 คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 120 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส 22 เควี. ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 120 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด(ถนนสาย G6/1 ส่วนขยายเพิ่ม)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		86,641.81	86,641.81
หม้อแปลง			
แรงต่ำภายใน			21,364.67
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอท่อน้ำ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	86,641.81	118,006.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		8,260.45
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	86,641.81	126,266.93

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 126,266.93 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ค่าหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอัตราค่า 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมาได้มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (..... เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

ผ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1774

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๓