



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๑๑ มี.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท ภัทร บ้าน และ สวน จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000748501 ลว. 30 พฤษภาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ภัทร บ้าน และ สวน จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ โครงการ ภัทรบ้านและสวน มีผู้ใช้ไฟ 29 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 12 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 29 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 100.05 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง
- 3.
4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายนอก ☒ บีกเสาคอร์. ขนาด 9 , 12 เมตร จำนวน 1 , 9 ตัน
☐ บีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 140 เมตร
☐ _____

หม้อแปลง ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

แรงต่ำภายใน ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 360 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ บีกเสาคอร์. ขนาด 9 เมตร จำนวน 14 ตัน
☐ บีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 360 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

ถาปาชเตอร์ ☐ ติดตั้งถาปาชเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท กัทร บ้าน และ สวน จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			286,995.31
หม้อแปลง			189,322.42
แรงต่ำ			223,240.51
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงต่อท่อน			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ไฟสาธารณะ			34,736.95
มิเตอร์ภายใน			3,332.65
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	763,627.84
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		53,453.95
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	817,081.79

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 817,081.79 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

ผ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปดค.-บค/ 1288/2561

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายอรุณ สุขสว่าง)
 ผจก.กฟอ.ปดวกแดง