



จาก ผบก.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๕๖ พ.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บจ.โพธิ์แลนด์ ฟรื่อฟเพอร์ดี

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000792868 ลว. 18 ตุลาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบก.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ.โพธิ์แลนด์ ฟรื่อฟเพอร์ดี บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 1 ถนน _____ ตำบล _____ ศาส์ _____ อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระเบียบขอใช้เพื่อ _____ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 68 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 30 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 68 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 224.4 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายนอก</u>	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คับ
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คับ
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50SAC ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
	☐ _____
<u>แรงสูงภายใน</u>	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คับ
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คับ
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>หม้อแปลง</u>	☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 คับ ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง 1 ชุด
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คับ
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายใน</u>	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คับ
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 57 คับ
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คับ
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 1000 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>ไฟสาธารณะ</u>	☒ พาดด้วยสายขนาด 25 ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 1000 เมตร
☐ _____	
<u>มิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
	จำนวน _____ ชุด
<u>รื้อถอน</u>	☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

บจ.โพธิ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		61,880.00	
หม้อแปลง			234,739.06
แรงต่ำ			810,461.36
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			3,298.00
รื้อถอนแรงต่ำ			748.00
ไฟสาธารณะ			53,574.68
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			22,000.00
มิเตอร์ภายใน			1,747.95
ค่าแรงขุดไลน์			30,591.35
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	61,880.00	1,152,160.40
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			80,651.23
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,232,811.63

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,232,811.63 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือ โครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล ทรมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๒๖๖

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายจรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปดวกแดง

FM-CO-19