



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ซอยสุพรรณ

เรียน ผบค.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000825333 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ซอย บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ร้านค้าขนาดใหญ่ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 14 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
3.
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 30 เมตร
- ☐

หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน 1 ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย


บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				59,681.34
แรงสูงภายใน				56,237.56
หม้อแปลงภายใน				136,874.62
แรงต่ำภายใน				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	9,421.00			
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าอะไหล่				15,949.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				5,000.00
รวมเป็นเงิน	9,421.00	0.00	0.00	273,742.52
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			19,161.98
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			292,904.50

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 292,904.50 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่บาทห้าสิบสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ


สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 9,421.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


นายไพศาล พรหมวงค์
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๖๒๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายอนันต์ สุทวาร)
ผจก.กฟอ.ปทุมธานี