



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
 เลขที่ _____ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายทรงศักดิ์ คล้ายสุบรรณ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000830856 ลว. 12 มีนาคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายทรงศักดิ์ คล้ายสุวรรณ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 3 ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 33 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 33 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 12.3 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส 22 เควี. ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 9 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 80 เมตร
- ☐

ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายทรงศักดิ์ คล้ายสุบรรณ

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			17,304.26
แรงต่ำ			217,228.98
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			685.00
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงขุดไลน์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	235,218.24
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			16,465.28
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			251,683.52

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 251,683.52 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 766

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก. (ท) วิศวกรแผนก กฟอ.ปลด.