



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 17 มี.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายสมศักดิ์ ประไพ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000910017 ลว. 13 ธันวาคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมศักดิ์ ประไพ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4 ถนน — ตำบล มานางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 40 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 1 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 4 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 40 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 50.3 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____
3. _____
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☒ บั๊กเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ บั๊กเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 10 เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ บั๊กเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ บั๊กเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- ☐ บั๊กเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 80 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 120 เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย


นายสมศักดิ์ ประไพ

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			43,362.52
หม้อแปลง			135,904.58
แรงต่ำ			148,823.22
รีดอนแรงสูง			
รีดอนหม้อแปลง			
รีดอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะภายใน			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงออกไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	348,090.32
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		24,366.32
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		372,456.64

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 372,456.64 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกทศสิบสี่สตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./615

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 นายอนุต คุชสุวรรณ
 ผจก.กฟอ.ปลด.นคร

FM-CO-19