



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 14 ส.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายบรรเจิด ปล้องไหม

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000973968 ลว. 20 กรกฎาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายบรรเจิด ปล้องไหม บ้านเลขที่ 521 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ อพาร์เมนต์ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง 150 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
- 3.
4. ผู้ใช้อื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ บีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☒ บีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ บีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายใน ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ บีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
จำนวน 3 ชุด

รีล่อน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

นายบรรเจ็ด ป้องไหม

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				86,386.95
หม้อแปลงภายใน				291,726.10
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			17,691.00	4,200.00
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าสหออนไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	17,691.00	397,313.05
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			27,811.91
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			425,124.96

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 425,124.96 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์)
กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 17,691.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๖5793/๒๕6๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประชา กิจพจน์ย์)
รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.
๑๔ ส.ค. ๒๕๖๖