



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 19 ส.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บ.ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (RYG0720-U21)

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000977733 ลว. 31 กรกฎาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (RYG0720-U21) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1
ถนน ตำบล ตาสีหรี อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ เสาคู่โทรศัพท์ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 8 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อีสเทิร์น
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

ใช้ดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 คัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 คัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายใน ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนขายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน 1 ชุด

รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บ.ค.แทก ไตรเน็ต จำกัด (RYG0720-U21)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				71,657.62
แรงสูงภายใน				48,939.05
หม้อแปลงภายใน				136,182.85
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			2,034.00	1,600.00
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าชอทไลน์				16,722.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	2,034.00	273,101.52
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			19,117.11
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			292,218.63

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 292,218.63 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)
กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 2,034.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./50492/2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

14 สิงหาคม 63
(นายอรุณ สุขสว่าง)
ผจก.กทอ.ปทุมแดง