



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 23 ก.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา

เรียน ผอ.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000975485 ลว. 23 กรกฎาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3 ถนน _____ ตำบล _____ ศาส์ _____ อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง ขอใช้เพื่อ ไฟสาธารณะเทศบาล มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มานำ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลงภายใน			212,349.60
แรงต่ำ			
รีดถอนแรงสูง			
รีดถอนแรงต่ำ			
รีดถอนหม้อแปลงภายใน			7,406.10
ค่าแรงขอทาสี			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
ไฟฟ้าสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	219,755.70
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		15,382.90
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	235,138.60


เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 235,138.60 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


 นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
 ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./35420/2563

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประชา กิจพณีย์)
 รจก.(ท) รว.ผจก.กฟอ.ปลด.
 ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓