



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 19 มี.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายเกษม กฤตเมธีพงศ์

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001025457 ลว. 7 มกราคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายเกษม กฤตเมธีพงศ์ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 2
ถนน _____ ตำบล _____ ตาสีสิทธิ์ อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ _____ ห้องแถว _____ มีผู้ใช้ไฟ _____ 12 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง _____ 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ _____ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ _____ 30 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ 12 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ 13 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ตัน
☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 100 เมตร
☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 30 เมตร
☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

ร็อดอน ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายเกษม กฤตมณีพงศ์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			112,078.00
แรงต่ำ			93,782.47
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			4,657.00
รื้อถอนแรงต่ำ			807.00
ไฟสาธารณะ			
ค่าสัมทบแรงสูงภายนอก			6,000.00
ค่าหอไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	227,324.47
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		15,912.71
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		243,237.18

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 243,237.18 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

X

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./255/564

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจจพนีย์)

รจก.(ท) รย.ผจก.กฟอ.ปลด.

๑ ๙ ม.ค. ๒๕๖๔