



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 18 ธ.ค. 2563
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท เอสซี รีเวิลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001017615 กว. 3 ธันวาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอสซี รีเวิลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 5 ถนน _____ ตำบล _____ ปลวกแดง อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยะทางขอใช้เพื่อ โครงการ บริส ทาวน์ เฟส 2 มีผู้ใช้ไฟ 65 ราย หมัดแปลงที่ดินตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มานำมาอยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 65 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 224.25 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยื่นขอออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 350 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 20 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 350 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนขาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
- จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			459,283.86
แรงต่ำ			227,417.53
รีดตอนแรงสูง			
รีดกลอนแรงต่ำ			
รีดกลอนหม้อแปลง			
ค่าแรงฮอลไลน์			10,000.00
ค่าสหภาพแรงสูงภายนอก			32,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			50,657.09
มิเตอร์ภายใน			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	779,358.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		54,555.09
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	833,913.57

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 833,913.57 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าแรงหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดคืนราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินในสมบัติของ กฟผ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟผ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟผ.คำนวณ โทละเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (320 ... เทวีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ขึ้นอีกจะชำระค่าใช้จ่ายดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบบทลงนาม ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหนี้งาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
 ทม.บค.

ที่ ก.2 ปลด-บค. 57927/2563

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจน์)

รจก.(ท) รษ.ผจก.กฟผ.ปลด.

18 ธ.ค. 2563