



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 2 มี.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท เอสที มหานคร (2019) จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001038958 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอสที มหานคร (2019) จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3
ถนน ตำบล แม่น้ำคู่อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 20 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 20 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 56 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9,12 เมตร จำนวน 2,4 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,S0SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,S0SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควี.เอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 8 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควี.เอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอสที มหานคร (2019) จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			13,104.22
หม้อแปลง			210,809.94
แรงต่ำ			114,597.69
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ค่าสหกรณ์			17,021.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	365,532.85
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		25,587.30
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		391,120.15

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 391,120.15 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสิบห้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมหวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๗๖๔/๒๕๖๔

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายรุ่งโรจน์ ชากุณยานิต)

ผจก.กฟอ.ปลด.
 2 มี.ค. 2564