



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ - 5 ต.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นางสาวตามตะวัน ประยูรรัตน์

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001093029 ลว. 20 กรกฎาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวตามตะวัน ประยูรรัตน์ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 7
ถนน _____ ตำบล _____ มายางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยะของ
ขอใช้เพื่อ _____ บ้านขาย _____ มีผู้ใช้ไฟ 28 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 29 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 125 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 คัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อน คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อน คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บั๊กเสาคอมม่อน คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 11 คัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อน คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางสาวตามตะวัน ประยูรรัตน์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			31,409.08
หม้อแปลง			260,562.37
แรงต่ำ			196,049.49
รื้อถอนแรงสูง			3,204.00
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			463.00
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ค่าชอทไลน์			16,021.17
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	523,709.11
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		36,659.64
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		560,368.75

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 560,368.75 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล ทรมหวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./4509/2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง

รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.

5 ต.ค. 2564