



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ 10 ม.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- นางสาวเขมมิกา อ่วมมงคล

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001140495 ลว. 17 ธันวาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวเขมมิกา อ่วมมงคล บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6
ถนน ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ บ้าน มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 9 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ บีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ บีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ บีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ บีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ตัน
☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีลล่อน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางสาวเขมมิกา อ่วมมงคล

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			133,056.45
แรงต่ำ			78,557.58
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			5,000.00
ค่าชอทไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	226,614.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		15,862.98
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		242,477.01

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 242,477.01 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 129/2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายนครศรี สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปลด.

10 มี.ค. 2564