



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ 7 ม.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- นายศักดิ์ชัย จุกกลิ่น

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001084866 ลว. 29 มิถุนายน 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายศักดิ์ชัย จุกกลิ่น บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถว มีผู้ใช้ไฟ 10 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 3 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 4
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 10 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 15 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 9 ดัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ดัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. 250 เมตร
☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายศักดิ์ชัย จุกกลิ่น

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			133,184.55
แรงต่ำ			192,586.90
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			2,831.00
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			5,000.00
ค่าหอทไลน์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	333,602.45
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		23,352.17
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	356,954.62

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 356,954.62 บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมวงศ์)
 หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๙4 /2๕๖๕

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายนักเรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปลด.

๕-7 ม.ค. 2564