



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๕๘ มิ.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายศิริพงษ์ ธนกรชัยมงคล

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001195070 ลว. 7 มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายศิริพงษ์ ธนกรชัยมงคล บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 6
ถนน _____ ตำบล _____ หนองไร่ อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____
ขอใช้เพื่อ _____ ก่อสร้าง _____ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มานำ
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 30 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ขึ้นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☐	ปักเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	คัน
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____	เมตร
	☐	_____	
แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	คัน
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____	เมตร
	☐	_____	
หม้อแปลงภายนอก	☐	ปักเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	คัน
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง	
	☐	_____	
ไฟสาธารณะ	☐	ปักเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____	เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____	จัดหาอุปกรณ์
	☐	_____	
แรงต่ำภายนอก	☐	ปักเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	คัน
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	คัน
	☒	พาดด้วยสายขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 50	เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____	เมตร
☐	_____		
คาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____	กิโลวาร์
		จำนวน _____	ชุด
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____	/5 แอมป์
		จำนวน _____	ชุด
รื้อถอน	☐	หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____	เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

นายศิริพงษ์ ธนกรชัยมงคล

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			224,520.24
แรงต่ำ			18,330.06
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			5,000.00
ค่าสื่อทไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	257,850.30
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		18,049.52
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	275,899.82

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 275,899.82 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค.1845/1565

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปตด.

๘ มิ.ย. 2565