



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 17 พ.ค. 2565
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นางสาวศิริกัญญา เสนะกุล

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001163568 ตว. 28 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวศิริกัญญา เสนะกุล บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 5
ถนน _____ ตำบล _____ แม่น้ำคู่ อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ บ้านขาย มีผู้ใช้ไฟ 16 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 16 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 75 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา กอร. ขนาด 12,14.30 เมตร จำนวน 5.1 ตัน
☐ ปีกเสาดอมือ กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ ปีกเสาดอมือ กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสา กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปีกเสาดอมือ กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสา กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสา กอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 10 ตัน
☐ ปีกเสาดอมือ กอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางสาวศิริกัญญา เสนะกุล

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			132,955.74
หม้อแปลง			296,891.04
แรงต่ำ			195,822.62
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			8,160.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ค่าชอทไลน์			20,240.60
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	664,070.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		46,484.90
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		710,554.90

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 710,554.90 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมวลผลการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมชาติ)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปด.-บค./ 1594/2565

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



18/6/65

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

รจน.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปด.