



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 19 ก.ย. 2565
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นางวาสนา แก้วไพล

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001222044 ลว. 23 สิงหาคม 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางวาสนา แก้วไพล บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3
ถนน _____ ตำบล _____ มานายพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ _____ บ้านชาย มีผู้ใช้ไฟ 10 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 8 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 10 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 33 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยืนยันคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 8 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. 150 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางวาสนา แก้วไพล

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		168,413.25	168,413.25
หม้อแปลง			361,898.76
แรงต่ำ			106,516.41
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			12,684.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ค่าขอทไล่น์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	168,413.25	675,512.42
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		47,285.87
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	168,413.25	722,798.29

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 722,798.29 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
มาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมวงค์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 9064/1665

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายณรงค์ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปลด.

19 ก.ย. 2565