



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายวันชัย ทองสำราญ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๐๓๗/๘๓ ลว. ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวันชัย ทองสำราญ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ ๔
ถนน _____ ตำบล _____ มายางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ _____ ห้องแถว _____ มีผู้ใช้ไฟ ๒๐ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๓ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง ๔
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย
๓. _____
๔. ผู้เขียนได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๘ ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๑๕๐ เมตร
☒ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๘๐ เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /๕ แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดมอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย นายวันชัย ทองสำราญ

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			๒๒๓,๙๖๙.๓/๒
แรงต่ำ			๑๘๓,๑๙๓.๒๘
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			๕,๐๐๐.๐๐
ค่าხოทไลน์			๕๓,๖๓/๘.๖๓
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓/๓,๘๔๕.๖๓
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%		๓๓,๑๖๙.๑๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๐๓,๐๑๔.๘๒

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๕๐๓,๐๑๔.๘๒ บาท (ห้าแสนเจ็ดพันสี่สิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยี่นราคา ๓ เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปสท... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้นี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๕๐ เควี.เอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโกชชัย)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปสท.-๑๑๔/๕๗๖/๒๕๖๗

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายขวัญชัย นวมดี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสท.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗