



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กล.

ถึง ผจก.แก่ง

เลขที่ ก.๒ กล.(บค.)/ ๔๕๒ / ๒ ๕๕๔

วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๔

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.แก่ง.-

แขวงทางระยอง

อ้างถึง หนังสือเลขที่ คค๐๖๒๗.๕/พ./๓๑๐ ลว. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟอ.แก่ง

ด้วย ผบค.กล.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก แขวงทางระยอง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงให้กับไฟฟ้าแสงสว่าง นั้น

ผบค. กล. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ แขวงทางระยอง ตั้งอยู่ที่หมู่ - ตำบล เนินพระ อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ ตอนควบคุม ๐๕๐๔ ตอน กะเจด-ป่าเตียน

หมู่ ๖ ตำบล หุ้งควายกิน อำเภอ แก่ง จังหวัด ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ (โหลดสูงสุด ๓.๙ MW. ของ สถานีไฟฟ้า แก่ง(๐๙) อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง))

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน

๑.๑ รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง (ส่งคืนผู้ใช้ไฟ)

๑.๒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง))

๒. แผนกเครื่องวัด

๒.๑ รื้อถอนประกอบซีทีแรง ต่ำ ขนาด - แอมป์ จำนวน - ชุด (คืนคลัง)

๒.๒ ติดตั้งมิเตอร์ แรง ต่ำ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. ปรับปรุงแรงสูงภายนอก	- บาท	เบิกจากงบลงทุน
๒. แผนกเครื่องวัด	๒,๒๒๔.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๓. แผนกรีดอนเครื่องวัด	- บาท	เบิกจากงบลงทุน
๔. รีดอนแรงสูง	- บาท	เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)+(๔)	๒,๒๒๔.๐๐ บาท	

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

() ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอกคิด ๕๐%	- บาท
๒. แผนกแรงสูงภายนอก	- บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๔. แผนกแรงต่ำภายนอก	- บาท
รวมเงิน	- บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	- บาท
๒. แผนกรีดอนแรงสูงภายใน	- บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายใน	๓๑,๙๕๙.๐๐ บาท
๔. แผนกรีดอนหม้อแปลงภายใน	- บาท
รวมเงิน	๓๑,๙๕๙.๐๐ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๖,๓๙๒.๐๐ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๖,๓๙๒.๐๐ บาท
รวมเงิน	๔๑,๓๕๑.๐๐ บาท

ค่าปฏิบัติงานขอทไลน์

๘,๙๙๓.๕๓ บาท

ค่าตรวจสอบแบบ

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๕๖,๓๖๓.๕๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๙๔๕.๔๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๐,๓๐๙.๙๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๐,๖๐๓.๙๕ บาท
 (ทบทวนสิทธิในที่ดินของ กฟผ. กู้สืบทอดที่ดิน) กำหนดเป็นราคา ๖ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน
 ในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดแรง ต่ำ เป็นของ กฟผ.

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
 ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
 หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



นายชวลิต เชื้อเงิน
 หน.บค.กฟผ.แกลง

ที่ ก.๒ กล.(บค.)/๔๔๒/๒๕๕๘
 อนุมัติ



(นาย นคร สู่เรือง)
 วศก.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.กล.
 ๕๒ กฟ. ๒๕๕๘