



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กล.

ถึง ผจก.แกลง

เลขที่ ก.๒ กล.(บค.)/ ๙๕/๒๙

วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.แกลง.- แขวงทางหลวงชนบทระยอง

อ้างอิง หนังสือเลขที่ คค ๐๗๑๑/๕๖๘๙ ลว. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.แกลง

ด้วย ผบค.กล.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก แขวงทางหลวงชนบทระยอง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงให้กับไฟฟ้าแสงสว่าง นั้น

ผบค. กล. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ ตำบล หับมา อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ หน้า อบต.พังราด หมู่ ๗ ตำบล พังราด อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑ (โหลดสูงสุด ๓.๕ MW. ของ สถานีไฟฟ้า แกลง(๐๙) อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน

๑.๑ รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ.
จำนวน - เครื่อง (ส่งคืนผู้ใช้ไฟ)

๑.๒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๒. แผนกเครื่องวัด

๒.๑ รื้อถอนประกอบซีทีแรง ต่ำ ขนาด - แอมป์ จำนวน - ชุด
(คืนคลัง)

๒.๒ ติดตั้งมิเตอร์ แรง ต่ำ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แร่งสูงภายนอก ๕๐ %	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
๒. แผนกเครื่องวัด	-	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๓. แผนกรื้อถอนเครื่องวัด	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
๔. รื้อถอนแร่งสูง	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)+(๔)	-	บาท	

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแร่งสูง ๓๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแร่งสูงภายนอกคิด ๕๐%	-	บาท
๒. แผนกแร่งสูงภายนอก	-	บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๔. แผนกแร่งต่ำภายนอก	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	-	บาท
๒. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายใน	-	บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๘,๕๐๔.๐๐	บาท
๔. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	บาท
รวมเงิน	<u>๒๘,๕๐๔.๐๐</u>	<u>บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๕,๗๐๑.๐๐ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๕,๗๐๑.๐๐ บาท
รวมเงิน	๓๗,๒๐๕.๐๐ บาท

ค่าปฏิบัติงานออนไลน์

รวมเงิน	๑๐,๖๑๒.๕๐ บาท
	๔๗,๘๑๗.๕๐ บาท

ค่าตรวจสอบแบบ

รวมเงิน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
	๕๒,๘๑๗.๕๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

	๓,๖๔๗.๒๓ บาท
	๕๖,๔๖๔.๗๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๖,๕๑๔.๗๓ บาท
(ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) กำหนดยืมราคา ๖ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดแรง ต่ำ เป็นของ กฟภ.

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายชวลิต เชื้อเงิน)

ทผ.บค.กฟอ.กล.

ที่ ก.๒ กล.(บค.)/ ๔๕/๕๔

อนุมัติ



(นางสาวรัญลณี โจ้แก้ว)

รจก.(บ.) รักษาการแทน ผอ.ก.กฟอ.กล.

๐๘ มี.ค. ๒๕๕๕