



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๑๕๓๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

# Doing Business

รับคำร้อง ถึง จ่ายไฟภายใน 25 วัน

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๕๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑) รายละเอียด

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๖ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ เสาสัญญาณ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๒ โหลดสูงสุด ๐.๖ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐.๔ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

## ๒) วิธีดำเนินการ

### ๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ..๑๔.. เมตร จำนวน ..๑.. ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ...๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐.... เมตร จำนวน ..๑.. ต้น

### ๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ..๑๒.. เมตร จำนวน ..๑.. ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ...๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐.... เมตร จำนวน ..๑.. ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด..๕๐..ตร.มม. จำนวน..๒..เส้น ระยะทางประมาณ..๑๐..เมตร

### ๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ..๑.. เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ..๓๐.. เควีเอ
- จำนวน ..๑.. เครื่อง

### ๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๑ เฟส ประกอบซีที. ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

## ๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินที่ ๑๘๕,๒๕๘.๘๓ บาท ( หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสามสตางค์ ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.