



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๑๓๕๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๖๑๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๒๐๔๑๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ ๓ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ นิคมอุตสาหกรรม รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๘ โหลดสูงสุด ๓.๖ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น (คืนคลัง)
- รื้อถอนเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น (คืนคลัง)
- รื้อถอนสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๙๐ เมตร ต้น (คืนคลัง)

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๘ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (นำของเดิมกลับมาใช้งานใหม่)

๒.๔ แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (นำกลับไปใช้งานใหม่)

๒.๕ แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น (คืนคลัง)
- รื้อถอนเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร (นำกลับไปใช้งานใหม่)

๒.๖ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปักเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๔๑x๐.๔๑x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๗ เมตร (นำของเดิมกลับมาใช้งานใหม่ ๒๐ เมตร)

๒.๗ แผนกรื้อถอนไฟสาธารณะ

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๔ เมตร (นำกลับไปใช้งานใหม่)
- รื้อถอนโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด (นำกลับไปใช้งานใหม่)

๒.๘ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๔ เมตร (นำของเดิมกลับมาใช้งานใหม่ ๔๔ เมตร)
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๗,๗๙๒.๗๘ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาท เจ็ดสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผจก.กฟอ.บปก.

.....๒๔/พ.ค.๒๕๖๑.....