



ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

เลขที่

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ ๒-๗ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-นางนกวรรณ ฟองมาศ ต.ห้วยแร่
อ.เมืองตราด จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๙๖๓๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอ
ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-นางนกวรรณ ฟองมาศ ต.ห้วยแร่ อ.เมือง จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางนกวรรณ ฟองมาศ ต.ห้วยแร่ อ.เมือง จ.ตราด ขอใช้ไฟฟ้าให้กับ
ต.ห้วยแร่ อ.เมืองตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจร
ที่ ๒ ของสถานีไฟฟ้าเสนดุง อยู่ห่างจากสถานีในระยะทางประมาณ ๒๗ ก.ม.

๒. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่
แท่น - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุด
ที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว
ปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ ๓ เฟส ๒๒ เควี
จำนวน ๑ เครื่อง โดยทาง กฟภ.จัดหาและติดตั้ง

๕. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๒.๑ รื้อถอนหม้อแปลง

- (/) รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ด้านแรงสูง-แรงต่ำ (ส่งคืนคลัง)

๒.๒ หม้อแปลงภายนอก

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ด้านแรงสูง-แรงต่ำ

๒.๓ รื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- (/) รื้อถอนแบริค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") จำนวน ๑ ชุด พร้อมลูกรอกแรงต่ำ (นำกลับมาใช้)

๒.๔ แรงต่ำภายนอก

- (/) ติดตั้งแบริค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๘ ชุด
 (/) ติดตั้งแบริค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด
 (/) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (บนเสา) ขนาด ๙๕ ตร.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๙๐ ม.
 (/) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (เพิ่มเฟส) ขนาด ๙๕ ตร.มม.จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๐ ม.
 (/) ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน ๑ ชุด
 (/) ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๓ ชุด
 (/) ปักเสา คอร. ขนาด ๙ ม.จำนวน ๕ ต้น

รวมเงิน ๑๗๖,๑๖๓.๐๐ บาท

๓. สรุปค่าใช้จ่าย

๓.๑. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

๒๐ เควีเอ.ละ ๑๐๐.๐๐บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม๗% ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๒. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก เป็นเงิน ๑๗๖,๑๖๓.๐๐ บาท

๓.๒. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน เป็นเงิน - บาท

๓.๕. ค่าบริการHotline เป็นเงิน ๘,๕๕๖.๐๐ บาท

รวมเงิน ๑๘๖,๖๐๙.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๑๓,๐๖๒.๖๓ บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ

๑๙๙,๖๗๑.๖๓ บาท

กำหนดยื่นราคาภายในระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ๒๐ เควีเอ.ๆ ละ ๕๐๐ บาท

จำนวน ยกเว้น บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอย้ายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายปิติ มีสังข์)

ทพ.บค. กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บห.) ๘๖๐ /๒๕๕๘

อนุมัติ

(นางสาวอิรณฯ สมพยัคฆ์)

รชก.(บ) รักษาการแทน ผจก. กฟจ.ตราด

๙ ก.พ. ๒๕๖๑

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F๕๕๕๕๖๐๐๘๑๐๐๑

เป็นเงิน 190693.96 บาท ลงวันที่ ๒1 NW 16

ลงชื่อ Hm ผู้รับเงิน