



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 4 มีนาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางฉวีรัตน์ ศิริพจน์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000921922 ทว.04 ก.พ. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ นางฉวีรัตน์ ศิริพจน์ เลขที่ 451/1 ม.- ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตและติดตั้งหม้อ
แปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 แอมป์ ทึ่ม.9 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอนายายอาม เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอย้ายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 2

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 34 ต้น
- ร้อยท่อนสายแรงสูงสายเปลือยแกนเหล็ก(ACSR) ขนาด 50 ต.มม จำนวน 2,930 เมตร
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 1,890 เมตร
- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัลคเฮด)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 7 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- เทคอนกรีต โคนเสาจำนวน 1 ชุด
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 15 เมตร

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

2.4 แผนกแรงต่ำภายนอก

-รถถอนเสา คอ.ขนาด 8 เมตร จำนวน 24 คัน

-รถถอนสายแรงต่ำสายเปลือย(A) ขนาด 50 ค.มม จำนวน 600 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ในบริเวณเดียวกัน

-รถถอนสายแรงต่ำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ค.มม จำนวน 600 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ในบริเวณเดียวกัน

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....863,622.40....บาท
แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....289,385.11....บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....107,208.82....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....	1,260,216.33....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....289,385.11....บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....55,461.87....บาท
แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน.....59,445.83....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
ค่าเชื่อมสายไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน.....	424,292.81....บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าไฟฟ้า	เป็นเงิน.....4,200.00....บาท
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท	เป็นเงิน.....40,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน.....	44,200.00....บาท
รวมเป็นเงิน.....	468,492.81....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ
ที่ ก.2 นยอ.(บค.) ๑๕๒ /2563



(นายประเมษฐ์ ปึงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.
- ๕ มี.ค. ๒๕๖๓
.....


(นายวิรัช ประสมสาตร์)

ผผ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....