



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.สุสิกร ศรีตุลา

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๐๕๗๓๖ ลว. ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

- ๑.๑ สถานที่ น.ส.สุสิกร ศรีตุลา เลขที่ ๒๘๙/๑๖ ม.๓ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.จันทบุรี ขอตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ทีม.๑๐ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน วฟก.๑๐๗๓
- ๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- ๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ ๔

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น
- ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูงระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม)ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๖ ชุด , ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๕๖๐ เมตร
- พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์วาย ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๕๖๐ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น , ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด
- รื้อถอนสายแรงต่ำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๖๐ เมตร
- รื้อถอนสายแรงต่ำสายอลูมิเนียมเปลือยฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๖๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟภ.ลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน.....๒๗,๖๕๕.๓๓....บาท

แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน.....๒๐,๖๐๔.๐๐....บาท

แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

เป็นเงิน...๒๓๘,๖๕๒.๒๑....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...๒๘๖,๙๑๑.๕๔....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

เป็นเงิน...๒๓๘,๖๕๒.๒๑....บาท

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๑๗,๖๘๗.๐๗....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๒๗๑,๓๓๙.๒๘....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน...๒๗๔,๘๓๙.๒๘....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๓๕๕๓ /๒๕๖๔

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๕ พย /๒๕๖๔