



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทม.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสมศักดิ์ พุ่มทอง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB๕๐๐๑๑๙๐ ลว. ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นายสมศักดิ์ พุ่มทอง เลขที่ ๑๓ ม.๑๕ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ที่ เลขที่ ๑๓ ม.๑๕ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายวรวิทย์ ลาภนิมิตรชัย เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๒๖๗๑

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ คิซณภูฏ(ชั่วคราว) ฟีดเดอร์ที่ ๑

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๔ ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง

๒๖๐ เมตร

-พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว(OHGW) ขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๖๐ เมตร

-ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๖ ชุด

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(ชุดต่อไลน์) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัสบาร์) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกแรงต่ำ

-ร้อยถนนเสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๕ ต้น

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....๒๖๙,๐๘๙.๘๐....บาท

แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

เป็นเงิน.....๖๒,๖๘๒.๓๑....บาท

/แผนก...

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน.....๕๐,๓๖๖.๓๕....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๓๗๒,๑๓๘.๕๕....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

เป็นเงิน.....๖๒,๖๘๒.๓๐....บาท

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๕,๕๓๔.๔๔....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอลละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑๐๓,๒๑๖.๗๔....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๕๐๐ บาท

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท


รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๑๐๖,๗๑๖.๗๔....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(ชด.) ตามตจ/๒๕๖๕



(นายธนู สุรชัยสิทธิวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผบ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....