



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-59 (6441)

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - ไฟฟ้าสาธารณะอบต.หนองอิรุณ สายวนชัย-หนองปรือช่วงที่ ๒		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๙๒๒๒ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๘		
เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.			

ตามคำร้องที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ อบต.หนองอิรุณ ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-
รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ อบต.หนองอิรุณ บริเวณ สายวนชัย - แยกหนองปรือ ช่วงที่ ๒ ม.๑ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้เพื่อ ไฟฟ้าสาธารณะ มีผู้ใช้ไฟประมาณ.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง พิดเตอร์ ๑ อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านบึง ๓ ประมาณ ๐.๕ กม.
๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....ราย ไฟกำลัง.....ราย โหลดรวมประมาณ.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....
๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...๑...เฟส...๒๒... เควี.ขนาด...๓๐... เควี.เอ.
.....ตั้งที่แท่ง ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ...๔๑...แอมป์ เฟส บี.....แอมป์ เฟส ซี.....แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุด
เริ่มขยายเขต...๒๓๐...โวลท์ เวลา...-..น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสาย
แรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...๕๒๕...เมตร
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย....ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก [] ปีกเสา คอร.ขนาด... -...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] ปีกเสาดม้อ คอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] พาดสาย.....ขนาด...-...ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC..ขนาด...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

- แรงสูงภายใน** [] ปีกเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
[] ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
[] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
- หม้อแปลง** [] ปีกเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
[] ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
[/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ...๑...เฟส ๒๒ เควี.ขนาด...๓๐.....เควีเอ.
จำนวน.....๑...เครื่อง(ทรัพย์สินกฟภ.)
- ไฟสาธารณะ** [] ปีกเสา คอร.ขนาด-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
[] ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
[/] พาดสายอลูมิเนียม...หุ้มฉนวน.. ขนาด...๒๕ ...ต.มม.จำนวน...๑...เส้น ระยะทาง ๕๒๕ เมตร
[/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะชนิด LED ขนาด...๒๐...วัตต์ จำนวน...๘.....ชุด กฟภ.จัดหาอุปกรณ์.
- แรงต่ำภายนอก** [] ปีกเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
[] ปีกเสา ตอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
[] พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด...๕๐.....ต.มม.จำนวน.๑ ,๓...เส้น
ระยะทาง ๒๗๕ , ๑๖๐ เมตร
[] พาดสายเมนชายคา ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- คาปาซิเตอร์** [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ...-..เฟส...-.....โวลท์ ขนาด.....-.....โลวาร์ จำนวน.....ชุด
- มิเตอร์** [/] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด...๑๕... แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์....จำนวน๑เครื่อง.
[]
- รื้อถอน** [/] รื้อถอนสายอลูมิเนียม...หุ้มฉนวน.. ขนาด...๕๐ ...ต.มม.จำนวน...๒...เส้น
ระยะทาง ๓๐ เมตร(คืนคลัง)
[/] รื้อถอนสายอลูมิเนียม...เปลือย.. ขนาด...๕๐ ...ต.มม.จำนวน...๑...เส้น
ระยะทาง ๓๐ เมตร(คืนคลัง)
- อุปกรณ์ที่รื้อถอน** ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
ทรัพย์สิน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๓๐ KVA.X๑๐๐)				๓,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายนอก ๕๐%				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลง				๖๖,๒๗๒.๓๖
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				๕๖,๐๙๒.๙๗
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์ภายใน(๒,๘๗๒.๒๒+๓๐%)				๓,๗๓๓.๘๙
มิเตอร์			๑,๐๒๖.๐๐	
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				๑๘๙.๐๐
ไฟสาธารณะ ๘๑,๖๒๒.๒๔+ ๑๕%				๙๓,๘๖๕.๕๘
ค่าบริการ Hotline กระเช้า ๒๒เควี				
รวม			๑,๐๒๖.๐๐	๒๒๓,๑๕๓.๘๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๑๕,๖๒๐.๗๗
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๒๓๘,๗๗๔.๕๗

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒๓๘,๗๗๔.๕๗ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท ห้าสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก

(.....) งบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
 (.....) งบทำการ จำนวน.....บาท
 (.....) งบลงทุน จำนวน.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน... หม้อแปลงและแรงต่ำภายนอกเป็นของกฟภ. สายดับและโคมส่องสว่างเป็นของผู้ใช้ไฟ เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทพ.บค.กฟอ.บรบ.

ที่ บรบ.(บค.) ๗๓๕
อนุมัติ.



(นายวุฒิภูมิ ชาติสุวัฒน์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

23 ส.ค. 2558