



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๐๕๑ (๐๐๑๖)

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	วันที่		
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - น.ส.นที ศรีประทุมภรณ์		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๑๗๔๒ ลว ๑๐ พ.ย. ๕๘		
เรียน	ผจก.กฟอ.บรบ.		

ตามคำร้องที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ น.ส. นที ศรีประทุมภรณ์ ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.นที ศรีประทุมภรณ์ บริเวณ อาคารพาณิชย์ตรงข้าม บ.อาหารสยามฯ ม.๘ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้เพื่ออาคารพาณิชย์จัดสรร มีผู้ขอใช้ไฟ...๘.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง พิดเตอร์ ๑ อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านบึง๑ ประมาณ ๙ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง..... จำนวน๘.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ...๕๒.๘.....กว.(คิดโหลด ๓๐แอมป์)รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...๓.....เฟส.....๒๒..... เควี.ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ ลูก ตั้งที่แท่น ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....แอมป์ เฟส ซี.....-.....แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...๓๖.....เมตร

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ :

แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐%)

- [] ปีกเสา คอ.ขนาดเมตร จำนวน....-... ต้น
- [] ร้อยตอนเสา คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน -ต้น
- [] ปีกเสาต่อมือ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ด.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ.....-.....ขนาด.....-.....ด.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ด.มม.จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้พลังงาน ๑๐๐%)

- [] ปีกเสา คอ.ขนาดเมตร จำนวน..... ต้น
- [] ร็อดถอนเสา คอ. ขนาด.....เมตร จำนวน -ต้น
- [] ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC..ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง..... เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอ. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

หม้อแปลง

- [] ปีกเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- [] ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ...๓...เฟส ๒๒ เควี.ขนาด...๑๐๐.....เควีเอ.
จำนวน.....๑...เครื่อง(ทรัพย์สินกฟภ.)พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ไฟสาธารณะ

- [] ปีกเสา คอ.ขนาดเมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....หุ้มฉนวน.. ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง เมตร
- [] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด

แรงต่ำภายนอก

- [/] ปีกเสา คอ.ขนาด...๙..เมตร จำนวน...๔..ต้น
- [] ปีกเสา ตอม่อ คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด...๙๕.. ต.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๘ เมตร
- [/] พาดสายเมนชายคา ขนาด ..๙๕.. ต.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๖ เมตร

คาปาซิเตอร์

- [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ...-เฟส...-โวลท์ ขนาด.....โลวาร์ จำนวน.....ชุด

มิเตอร์

- [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด -...แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์.....จำนวน - เครื่อง.
- []

ร็อดถอน

- [] ร็อดถอนเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น

อุปกรณ์ที่ร็อดถอน

ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
ทรัพย์สิน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๑๐๐KVA.X๑๐๐)				๑๐,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายนอก ๕๐%				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลง				๑๙๐,๐๘๗.๔๘
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				๙๐,๕๕๙.๙๘
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์ภายใน				
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก				
ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์				
ไฟถนน				
ค่าบริการขอท่อน้ำกระเช้า ๒๒-๓๓ kv(ไม่พัก)				
หักค่าสำรวจออกแบบ				๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๒๘๕,๖๔๗.๔๖
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๑๙,๙๙๕.๓๒
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน				๓๐๕,๖๔๒.๗๘
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๓๐๕,๖๔๒.๗๘

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓๐๕,๖๔๒.๗๘ บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก

(.....)

งบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท

(.....)

งบทำการ จำนวน.....บาท

(.....)

งบลงทุน จำนวน.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน...แรงสูง,หม้อแปลงและแรงต่ำภายนอกเป็นของกฟภ. สายดับและโคมส่องสว่างเป็นของผู้ใช้ไฟ เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานโรจน์)

ทผ.บค.กฟอ.บรบ.

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๕

ที่ บรบ.(บค.) ๐๕๔

อนุมัติ.



(นายสิงห์ ดวงจันทร์)

ผจก.กฟอ.บรบ.

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๕