



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นางดวงกมล ดันสุขวัฒน์

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000759467 ลว. 4 กรกฎาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางดวงกมล ดันสุขวัฒน์ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 5 ถนน — ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 50 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 10 เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
- จำนวน 3 ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

นางดวงกมล ดันสุขวัฒน์

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				67,489.63
คาปาซิเตอร์				1,742,217.61
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์				
รื้อถอนแรงสูง			16,590.00	10,500.00
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
สอทไลน์				
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	16,590.00	1,835,207.24
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				128,464.51
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			16,590.00	1,963,671.75

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,963,671.75 บาท (งัดเงินเก็บสะสมหนี้สินสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสต.)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน

0.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน

16,590.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง

ต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1643

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(อาทิตย์ ตะพานทอง)

ผช.ฯ รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ปทุมแดง

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑