



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๖
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายเสรี วงศ์มณีนิล

เรียน ผอ.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000780529 ลว. 10 กันยายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขายเขตรบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปสค ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายเสวี วงศ์ฉนิล บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล คาสีทรี อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 25 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 30 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 25 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 25 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ชนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดค้ำยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดค้ำยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี. ขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดค้ำยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ 9 _____ เมตร จำนวน _____ 10 _____ คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ พาดค้ำยสายขนาด _____ 95 AW ต.มม. จำนวน _____ 4 _____ สาย ระยะทาง. _____ 400 _____ เมตร
- ☐ พาดค้ำยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดค้ำยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายเสรี วงศ์ฉินิล

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			17,090.08
แรงต่ำ			198,915.52
รีดออนแรงสูง			
รีดออนหม้อแปลง			1,176.00
รีดออนแรงต่ำ			
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงฮอทไลน์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	217,181.60
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		15,202.71
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	232,384.31

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 232,384.31 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอัตราค่า 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 แลวี่เอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันนี้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๒๖๘๘

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประยุทธ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปตด.

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑