



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท จักรवाल แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000792562 ลว. 18 ตุลาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท จักรवाल แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ถนน ตำบล มานยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระบุของ ขอใช้เพื่อ โครงการ จักรवाल แลนด์ มีผู้ใช้ไฟ 159 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 159 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 524.7 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	บีกเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	_____	คัน
	☐	บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	_____	คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด	_____	ต.มม. จำนวน	_____	สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐					
แรงสูงภายนอก	☒	บีกเสาคอร. ขนาด	9 , 12	เมตร	จำนวน	2 , 45 คัน
	☐	บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	_____	เมตร	จำนวน	_____ คัน
	☒	พาดด้วยสายขนาด	50 SAC	ต.มม. จำนวน	3	สาย ระยะทาง. 1,660 เมตร
	☐					
หม้อแปลง	☐	บีกเสาคอร. ขนาด	_____	เมตร	จำนวน	_____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐	บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	_____	เมตร	จำนวน	_____ คัน
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	3 เฟส 22 เควี. ขนาด	160	เควีเอ. จำนวน	4 เครื่อง
	☐					
แรงต่ำภายใน	☐	บีกเสาคอร. ขนาด	_____	เมตร	จำนวน	_____ คัน
	☒	พาดด้วยสายขนาด	25 AW	ต.มม. จำนวน	1	สาย ระยะทาง. 1,100 เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด	_____	วัตต์จำนวน	_____	ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
	☐					
แรงต่ำภายนอก	☒	บีกเสาคอร. ขนาด	9	เมตร	จำนวน	46 คัน
	☐	บีกเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	_____	เมตร	จำนวน	_____ คัน
	☒	พาดด้วยสายขนาด	95AW	ต.มม. จำนวน	4	สาย ระยะทาง. 1,100 เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชยคาขนาด	_____	ต.มม. จำนวน	_____	สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐					
กาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ	_____	เฟส	_____	โวลท์ขนาด _____ กิโลวาร์
		จำนวน	_____	ชุด		
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์	_____	แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด	_____ /5 แอมป์
		จำนวน	_____	ชุด		
รีลลอน	☐	หม้อแปลงระบบ	_____	เฟส ขนาด	_____	เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

