



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายประทวน กลิ่นหวาน

เรียน ผจก.กฟอ.ปสวคแดง ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสวคแดง

ตามคำร้อง 120000806611 ลว. 11 ธันวาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายประทวน กลิ่นหวาน บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 5 ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปสวคแดง จังหวัด ราชบุรี ขอใช้เพื่อ บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 16 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อมตะ ซิตี้ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 16 ราย ไฟกำลัง 17.6 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 13 ต้น
- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง 500 เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9,12 เมตร จำนวน 1,3 ต้น
- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง 200 เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบบ่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 12 ต้น
- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง 300 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนสายขนาด AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายประทาน กลิ่นหวาน

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			198,390.82
หม้อแปลง			179,780.26
แรงต่ำ			247,928.68
แรงสูง			165,328.84
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			14,814.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
มิเตอร์ภายใน			16,000.00
ค่าแรงขุดไลน์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			30,591.35
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	852,833.95
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			59,698.38
		0.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 912,532.33


เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 912,532.33 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอัตราค่า 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปดค.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือ โครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณ โทเลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
 หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปดค.-บค./๑๘/๑๑๖๑
 อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอุดร สุขสว่าง)
 ผจก.กฟอ.ปหลวงแดง