



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด. ----
เลขที่ วันที่ E 6 ก.ย. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นางสาวพัชรินทร์ พุ่มโพธิ์

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001099176 ลว. 10 สิงหาคม 2564 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวพัชรินทร์ พุ่มโพธิ์ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 7
ถนน ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
ขอใช้เพื่อ ห้องแถว มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 10 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 2
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 150 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยืนยันคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☒ บีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
☐ บีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายใน ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☐ บีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ บีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนขายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____

กบป้าเตอร์ ☐ ติดตั้งกบป้าเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
จำนวน 3 ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย นางสาวพัชรินทร์ พุ่มโพธิ์

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				83,948.61
หม้อแปลงภายใน				272,098.13
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			18,060.00	4,200.00
รีดลอนแรงสูง				
รีดลอนหม้อแปลง				
รีดลอนแรงต่ำ				
ค่าสหออนไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	18,060.00	375,246.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			26,267.27
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			401,514.01

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 401,514.01 บาท (สี่แสนหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์)
กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 18,060.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 3699/1954

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ ขาญมานิต)

ผจก.กฟอ.ปสค.
= 6 ก.ย. 2564